



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
Departament Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
15-874 Białystok  
ul. Poleska 89

DEFRR-V.433.13222017

*B. Wyżniński*

18.09.2017  
DK/2285/KOM

URZĘD MIEJSKI W SZEPIETOWIE

ilość załączników.....  
podp: *[Signature]*

Białystok, dnia 14 września 2017 r.

**Pan Robert Lucjan Wyżniński**  
**Burmistrz Miasta Szepietowo**  
ul. Główna 6  
18-210 Szepietowo

Dotyczy: projektu nr WND-RPPD.05.03.01-20-0104/16 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie”

W związku z przesłaną w piśmie z dnia 31.07.2017 r. prośbą o zmianę terminu finansowego zakończenia realizacji projektu z dnia 30.11.2017 na dzień 31.08.2018 Instytucja Zarządzająca informuje, iż nie widzi zasadności zmiany terminów na wskazane przez Beneficjenta. Biorąc pod uwagę zakres planowanych do wykonania prac (Beneficjent przewidział możliwość wykonania całego zakresu rzeczowego realizacji projektu w 2 miesiące), czas niezbędny na przeprowadzenie procedury przetargowej oraz fakt, iż roboty prowadzone będą w użytkowanym obiekcie użyteczności publicznej możliwym jest wydłużenie terminu finansowego zakończenia realizacji projektu maksymalnie do dnia 30 czerwca 2018 r.

Ostateczne wyrażenie zgody uzależnione będzie od spełnienia warunków:

1. Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony niezwłocznie,
2. Wyłoniony Wykonawca rozpocznie prowadzenie prac, wszystkich możliwych do wykonania, bezpośrednio po podpisaniu z nim umowy (konieczność postępu rzeczowego),
3. Koszty będą ponoszone i rozliczane na bieżąco.

Aneks obejmujący zmianę w powyższym zakresie zostanie sporządzony po przedłożeniu przez Beneficjenta dokumentów potwierdzających przeprowadzenie postępowania przetargowego.

*[Signature]*

Op. M. RSZALKA WOJEWÓDZTWA  
Jakub Krawczyk  
Departamentu Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego